

**Présents** : Jean-Luc BARDET, Patrick DEHONDT, Thérèse LANAUD, Franck PACCARD, Vincent PASQUIER, Jean SIMON, Georges STRAPPAZZON, François THABUIS.

**Absents** : Philippe CHOLLET, Denis ZUCCONE.

**Secrétaire de séance** : Jean-Luc BARDET.

### Ordre du jour : convocation le 15 juillet 2019

- 1) Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 07/06/2019;
- 2) Finances : - budget annexe de l'eau : décision modificative  
- budget principal : choix ligne de trésorerie ;
- 3) Délibération en vue de la modification des statuts de la CCVT ;
- 4) Urbanisme : suivi des dossiers en cours ;

- 5) Suivi des travaux : - chantier école/mairie  
- alpage les Vouatais  
- cimetière
- 6) Création d'un poste d'agent de maîtrise au tableau des effectifs ;
- 7) Informations et questions diverses

	<i>Points abordés</i>	<i>Décisions prises</i>	<i>Points à revoir</i>
1	Approbation du compte-rendu de la réunion du 07/06//2019	☞ Approuvé à l'unanimité	Passer le règlement cantine aux élus
2	Budget annexe de l'eau - décision modificative	☞ Approuvé à l'unanimité	
a)	suivante : + 400 € au 61523/11 - 400 € au 022/022		
2	Budget principal : ligne de trésorerie de 50000 € et	☞ Approuvé à l'unanimité	
b)	350000 € de prêt relais auprès de la Banque Postale		
3	Modification des statuts de la CCVT : convention de partenariat et de participation financière pour le maintien de l'abattoir du Pays du Mont-Blanc	☞ Approuvé à 6 voix pour et 1 contre	
5	Avenant pour travaux école : Lot n°1 Avenant n° 2 - report date de fin de travaux au 31 juillet 2019 Lot n°2 Avenant n° 3 - report date de fin de travaux au 31 juillet 2019	☞ Approuvé à l'unanimité	

<p><i>Lot n°3 Avenant n° 1 - 1704,00 € HT toiture local de rangement cour.</i></p> <p><i>Lot n°3 Avenant n° 2 - - report date de fin de travaux au 31 juillet 2019</i></p> <p><i>Lot n°4 Avenant n° 3 - report date de fin de travaux au 31 juillet 2019</i></p> <p><i>Lot n°4 Avenant n° 4 - 1927,19 € HT caisson et stores supplémentaires.</i></p> <p><i>Lot n°6 Avenant n° 1 - 6698,08 € HT garde-corps cour.</i></p> <p><i>Lot n°6 Avenant n° 2 - report date de fin de travaux au 31 juillet 2019</i></p> <p><i>Lot n°7 Avenant n° 2 - 1716,00 € HT travaux suite démolition mur porteur et coffret salle de conseil.</i></p> <p><i>Lot n°8 Avenant n° 1 - report date de fin de travaux au 31 juillet 2019</i></p> <p><i>Lot n°8 Avenant n° 2 - 1210,45 € HT démolition chappe et reprise</i></p> <p><i>Lot n°9 Avenant n° 1 - report date de fin de travaux au 31 juillet 2019</i></p> <p><i>Lot n°10 Avenant n° 1 - 1348,48 € HT lasure menuiseries extérieures.</i></p> <p><i>Lot n°10 Avenant n° 2 - report date de fin de travaux au 31 juillet 2019</i></p> <p><i>Lot n°11 Avenant n° 1 - report date de fin de travaux au 31 juillet 2019</i></p> <p><i>Lot n°12 Avenant n° 1 - montant : 3951,39 € HT changement circulateur en chaufferie et tubage cheminée.</i></p> <p><i>Lot n°12 Avenant n° 2 - report date de fin de travaux au 31 juillet 2019</i></p> <p><i>Lot n°13 Avenant n° 2 - report date de fin de travaux au 31 juillet 2019</i></p>		
---	--	--

6	<i>Création d'un poste d'agent de maîtrise au tableau des effectifs</i>	↔ Approuvé à l'unanimité	
7 b)	<i>Accord de principe pour subventionner une classe découverte, minimum de 10 € par enfant et par jour</i>	↔ Approuvé à l'unanimité, le budget définitif sera défini par rapport au projet, au budget de la classe et au budget communal 2020.	<i>Demande un projet pédagogique</i>

## RELEVÉ DES DÉCISIONS

	<u>Décisions prises</u>	<u>Qui ?</u>	<u>Fait quoi ?</u>	<u>Comment ?</u>	<u>Pour quand ?</u>	<u>Fait le :</u>
2 b)	Ligne de trésorerie : revoir le coût final de chaque proposition	Le secrétariat	Revoir avec Monsieur Chappelaz	Par mail	Le plus rapidement possible	22/07/2019
5 e)	Fossés : rencontre avec Bruno BARRET	Jean SIMON	Essaie de le rencontrer		Le plus rapidement possible	

### 3. Délibération en vue de la modification des statuts de la CCVT :

La CCVT a déjà délibéré pour conventionner avec l'abattoir du Pays du Mont-Blanc. Les statuts modifiés ont été approuvés en CCVT. Il convient que chaque commune le fasse à son tour. coût financier : 3609,02 € par an.

### 5. Suivi des travaux :

#### ➤ **ECOLE :**

La réception a été faite. Il reste des retouches, les entreprises ont jusqu'au 31/07/2019. Les avenants concernent essentiellement des prolongations de délai. Le déménagement est prévu le 27/08/2019. Les meubles sont en cours de livraison.

#### ➤ **LES VOUATAIS :**

Le permis est déposé. Le diagnostic forestier par la Chambre d'Agriculture est en cours.

#### ➤ **CIMETIERE**

Des devis sont en cours pour la croix du cimetière. Une entreprise vient début août.

#### ➤ **PLAN DU TOUR**

Les travaux sur l'accès sont terminés, la maçonnerie de la fosse est terminée.

#### ➤ **VOIRIE**

Les travaux de PATA sont finis ainsi que les travaux à Banderelle.

### 7. Informations et questions diverses

#### ➤ **SMBVA**

Des sommes sont prévues dans le cadre du contrat rivière pour enlever des embâcles. Les propriétaires ont été prévenus. L'ONF est chargé des travaux.

#### ➤ **ECOLE**

Projet de classe découverte en 2020. 51 enfants sont concernés.

#### ➤ **SEA**

Changement de président : Madame Fabienne DULIEGE, vice-présidents : Jacques DOUCHET et François THABUIS.

#### ➤ **ADM 74**

Congrès départemental : 8 et 9 novembre 2019.

Congrès national : du 19 au 21 novembre 2019.

#### ➤ **NUMEROTATION DE RUES**

La pose des panneaux est reporté aux semaines 32 et 33. En même temps livraison des numéros.

#### ➤ **ANIMATION**

Concert de jazz le 05/10 : il est proposé au groupe 300 € de cachet et la prise en charge des frais de déplacement, plus les repas.

Prochaine réunion du conseil municipal en mairie le :

**Vendredi 13 septembre 2019 à 20h30**

**Journée de cohésion aux Vouatais le 31/08**